

TERMOMODERNIZACJA Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0149/16

Lp	Ulica Nr budynku	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów po termomodernizacji	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Gwiaździsta 1	2 596,00	638 875,60 zł	1 784,53	439 173,65 zł	199 701,95 zł	31,26%
2	Gwiaździsta 3	2 627,97	646 742,60 zł	1 787,83	439 985,78 zł	206 756,81 zł	31,97%
3	Gwiaździsta 5	2 769,13	681 483,71 zł	1 884,93	463 882,09 zł	217 601,62 zł	31,93%
4	Gwiaździsta 7	2 582,77	635 618,88 zł	1 855,83	456 720,58 zł	178 898,29 zł	28,15%
SUMA:		10 575,87	2 602 720,79 zł	7 313,13	1 799 762,11 zł	802 958,67 zł	30,85%

TERMOMODERNIZACJA Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0146/16

Lp	Ulica Nr budynku	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów po termomodernizacji	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Budziszyńska 11-17	1 473,16	362 545,50 zł	1 145,99	282 028,14 zł	80 517,36 zł	22,21%
2	Budziszyńska 19-25	1 430,83	352 128,08 zł	1 184,00	291 381,58 zł	60 746,50 zł	17,25%
3	Budziszyńska 1-9	2 232,57	549 434,66 zł	1 825,73	449 312,97 zł	100 121,68 zł	18,22%
4	Budziszyńska 27-33	1 563,40	384 752,74 zł	1 207,83	297 246,96 zł	87 505,78 zł	22,74%
5	Orbitalna 21-23	2 832,10	696 979,81 zł	1 927,30	474 308,53 zł	222 671,28 zł	31,95%
6	Orbitalna 25-27	2 711,43	667 283,74 zł	1 996,07	491 232,01 zł	176 051,74 zł	26,38%
7	Piasta Kołodzieja 12-14	591,28	145 514,01 zł	487,49	119 972,11 zł	25 541,90 zł	17,55%
8	Piasta Kołodzieja 4-10	1 433,50	352 784,35 zł	1 136,20	279 618,82 zł	73 165,53 zł	20,74%
9	Wawelska 5-9	1 126,89	277 328,45 zł	838,69	206 401,61 zł	70 926,84 zł	25,58%
SUMA:		15 395,170	3 788 751,34 zł	11 749,300	2 891 502,73 zł	897 248,61 zł	23,68%

TERMOMODERNIZACJA Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0128/16

Lp	Ulica Nr budynku	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	średnioroczne zużycie GJ z 3 sezonów po termomodernizacji	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Kasztelańska 2-4-6	995,77	245 059,00 zł	688,04	169 327,46 zł	75 731,53 zł	30,90%
2	Łokietka 10-14	1 186,49	291 994,37 zł	876,46	215 695,99 zł	76 298,38 zł	26,13%
3	Łokietka 16-24	1 781,58	438 447,66 zł	1 346,06	331 264,55 zł	107 183,11 zł	24,45%
4	Łokietka 19-23	1 068,81	263 034,96 zł	798,79	196 583,04 zł	66 451,92 zł	25,26%
5	Łokietka 26-28	807,27	198 668,33 zł	611,83	150 572,18 zł	48 096,14 zł	24,21%
6	Łokietka 30-34	1 076,16	264 842,16 zł	799,73	196 814,37 zł	68 027,78 zł	25,69%
7	Jagiellońska 55	422,62	104 005,96 zł	346,20	85 199,00 zł	18 806,96 zł	18,08%
8	Królewska 16	381,90	93 985,59 zł	334,51	82 323,73 zł	11 661,86 zł	12,41%
9	Armii Krajowej 10-12	5 172,00	1 272 829,20 zł	3 631,77	893 777,78 zł	379 051,42 zł	29,78%
10	Armii Krajowej 14-16						
11	Armii Krajowej 18-20						
12	Armii Krajowej 22-26						
13	Armii Krajowej 28-30	573,08	141 034,99 zł	447,26	110 069,87 zł	30 965,12 zł	21,96%
15	Kasztelańska 8-10						
16	Armii Krajowej 2-4	2 437,17	599 786,72 zł	2 020,10	497 146,61 zł	102 640,11 zł	17,11%
17	Armii Krajowej 6-8						
SUMA:		15 902,840	3 913 688,92 zł	11 900,750	2 928 774,57 zł	984 914,35 zł	25,17%

SUMA na wszystkich budynkach	średnioroczne zużycie GJ/rok przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	średnioroczne zużycie GJ/rok po termomodernizacji	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	oszczędność %
	41 873,88	10 305 161,05 zł	30 963,18	7 620 039,42 zł	2 685 121,63 zł	26%

Obliczenia na podstawie taryfy obowiązującej od 13.05.2023r. nie uwzględniające tarczy energetycznej (cena za 1 GJ 246,10 zł).

TERMOMODERNIZACJA
Projekt nr
RPDS.03.03.01-02-0149/16

Lp	Ulica Nr budynku	moc zamówiona przed termomodernizacją MW/rok	moc zamówiona po termomodernizacji MW/rok	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Gwiaździsta 1	3,480	2,628	88 838,03 zł	67 088,03 zł	21 750,00 zł	24,48%
2	Gwiaździsta 3	3,960	2,964	101 091,55 zł	75 665,50 zł	25 426,06 zł	25,15%
3	Gwiaździsta 5	3,840	2,880	98 028,17 zł	73 521,13 zł	24 507,04 zł	25,00%
4	Gwiaździsta 7	3,600	2,712	91 901,41 zł	69 232,40 zł	22 669,01 zł	24,67%
SUMA		14,880	11,184	379 859,17 zł	285 507,05 zł	94 352,12 zł	24,84%

TERMOMODERNIZACJA
Projekt nr
RPDS.03.03.01-02-0146/16

Lp	Ulica Nr budynku	moc zamówiona przed termomodernizacją MW/rok	moc zamówiona po termomodernizacji MW/rok	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Budziszyska 11-17	2,316	1,752	59 123,24 zł	44 725,35 zł	14 397,89 zł	24,35%
2	Budziszyska 19-25	2,220	1,680	56 672,54 zł	42 887,33 zł	13 785,21 zł	24,32%
3	Budziszyska 1-9	4,020	2,928	102 623,24 zł	74 746,48 zł	27 876,76 zł	27,16%
4	Budziszyska 27-33	2,256	1,716	57 591,55 zł	43 806,34 zł	13 785,21 zł	23,94%
5	Orbitalna 21-23	3,960	2,952	101 091,55 zł	75 359,16 zł	25 732,40 zł	25,45%
6	Orbitalna 25-27	4,752	3,504	121 309,86 zł	89 450,71 zł	31 859,16 zł	26,26%
7	Piasta Kołodzieja 12-14	1,332	1,004	34 003,52 zł	25 640,49 zł	8 363,03 zł	24,59%
8	Piasta Kołodzieja 4-10	2,904	2,166	74 133,81 zł	55 294,02 zł	18 839,79 zł	25,41%
9	Wawelska 5-9	2,148	1,608	54 834,51 zł	41 049,30 zł	13 785,21 zł	25,14%
SUMA:		25,908	19,310	661 383,83 zł	492 959,17 zł	168 424,65 zł	25,47%

TERMOMODERNIZACJA
Projekt nr
RPDS.03.03.01-02-0128/16

Lp	Ulica Nr budynku	moc zamówiona przed termomodernizacją MW/rok	moc zamówiona po termomodernizacji MW/rok	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	spadek %
1	Kasztelańska 2-4-6	2,184	1,626	55 753,52 zł	41 508,80 zł	14 244,72 zł	25,55%
2	Łokietka 10-14	1,892	1,418	48 309,51 zł	36 209,16 zł	12 100,35 zł	25,05%
3	Łokietka 16-24	2,407	1,775	61 451,41 zł	45 307,40 zł	16 144,01 zł	26,27%
4	Łokietka 19-23	1,739	1,321	44 388,38 zł	33 727,82 zł	10 660,56 zł	24,02%
5	Łokietka 26-28	1,205	0,919	30 756,34 zł	23 465,49 zł	7 290,85 zł	23,71%
6	Łokietka 30-34	1,687	1,278	43 071,13 zł	32 625,00 zł	10 446,13 zł	24,25%
7	Jagiellońska 55	0,936	0,709	23 894,37 zł	18 104,58 zł	5 789,79 zł	24,23%
8	Królewska 16	0,792	0,598	20 218,31 zł	15 255,63 zł	4 962,68 zł	24,55%
9	Armii Krajowej 10-12	10,404	7,704	265 595,08 zł	196 669,02 zł	68 926,06 zł	25,95%
10	Armii Krajowej 14-16						
11	Armii Krajowej 18-20						
12	Armii Krajowej 22-26						
13	Armii Krajowej 28-30						
15	Kasztelańska 8-10	1,416	1,060	36 147,89 zł	27 049,65 zł	9 098,24 zł	25,17%
16	Armii Krajowej 2-4	5,340	3,996	136 320,43 zł	102 010,57 zł	34 309,86 zł	25,17%
17	Armii Krajowej 6-8						
SUMA:		30,002	22,404	765 906,37 zł	571 933,12 zł	193 973,25 zł	25,33%

SUMA na wszystkich budynkach	moc zamówiona MW przed termomodernizacją na sezon grzewczy	moc zamówiona MW po termomodernizacji na sezon grzewczy	koszt za sezon grzewczy przed termomodernizacją	koszt za sezon grzewczy po termomodernizacji	oszczędność po 1 sezonie	oszczędność %
	70,790	52,898	1 807 149,37 zł	1 350 399,35 zł	456 750,02 zł	25,27%

Obliczenia na podstawie taryfy obowiązującej od 13.05.2023r. nie uwzględniające tarczy energetycznej (cena za 1 MW 25 528,17 zł).